



EFFICIËNT CONTROLEREN EN INSPECTEREN

# INSPECTIEPORTAL

## *Bijlage : Checklijsten*

*Rapportnummer : 1005*

|                  |   |
|------------------|---|
| Dossier          | :Module Inspectieplan E::projectnummer>>/1005 |
| Rapportage datum | :   |
| Inspectie datum  | :23-5-2013                                    |
| Rapportstatus    | :Concept                                      |
| Pagina           | :1 van 3                                      |

## **Bijlage checklijsten:**

Inhoudsopgave

Aardingsinstallatie van een utiliteitscomplex NEN 1010:2007

**Dossier** :Module Inspectieplan E::projectnummer>>/1005  
**Rapportage datum** :  
**Inspectie datum** :23-5-2013  
**Rapportstatus** :Concept  
**Pagina** :2 van 3

## **Bijlage checklijsten:**

Nummer: 168/1005/1/C

*Franse brug Hoofdgebouw*

### **Aardingsinstallatie van een utiliteitscomplex NEN 1010:2007**

| Omschrijving                   | Waarde  | Opmerking                       | Afwijking |
|--------------------------------|---------|---------------------------------|-----------|
| Fundatie aarde aanwezig        | Ja      |                                 |           |
| Hoofdaardrail aanwezig         | Ja      |                                 |           |
| Gasleiding vereffend           | Ja      |                                 |           |
| Waterleidingvereffend          | Nee     | Verbinding niet aanwezig        |           |
| Luchtkanalen vereffend         | Ja      |                                 |           |
| Staalconstructie vereffend     | Nee     |                                 |           |
| Coderingen zijn aangebracht    | Ja      |                                 |           |
| Kabeltrajecten zijn vereffend  | Ja      |                                 |           |
| Alle verbindingen zijn in orde | Nee     | Schroefverbindingen zijn slecht |           |
| Aardingstekening aanwezig      | Nee     |                                 |           |
| Meetwaarde HAR - Gasleiding    | 0,1 Ohm |                                 |           |
| Meetwaarde HAR - Waterleiding  | 0,1 Ohm |                                 |           |
| Meetwaarde HAR-CAI             | 0,5 Ohm |                                 |           |

Dossier :12345/1005  
Rapportage datum :  
Inspectie datum :23-5-2013  
Rapportstatus :Concept  
Pagina :3 van 3